Site			BO	RG	PL	RM
Février	J	1				
	V	2				
	S	3				
	D	4				
	L	5				
	M	6				
	M	7				
	J	8				
	V	9				
	S	10				
	D	11				
	L	12				
	M	13				
	M	14				
	J	15				
	V	16				
	S	17				
	D	18				
	L	19		Dépose de l'installation électrique existante / Fouilles + Plots béton pour fondation centrale PV	Traçage des plots pour la terrasse	
	M	20				
	M	21				
	J	22				
	V	23				
	S	24				
	D	25				
	L	26		Câblage luminaires et brasseurs d'air	Dépose brasseurs d'air + luminaires / Fouilles + plots béton	Déménagement mobilier + Dépose luminaire et consignation électrique
	M	27				
	M	28				

Intervenants

- Entreprises
- LBO
- LPL
- LRM
- LRG

Vacances scola

Mars	J	1						Câblage luminaires et brasseurs d'air					Dépose brasseurs d'air + luminaires		Fouilles + plots béton		Déménagement mobilier + Dépose luminaire et consignation électrique		
	V	2																	
	S	3																	
	D	4																	
	L	5											Structure bois				Dépose jalousies + climatiseur		
	M	6															Dépose tôle + support modulaire		
	M	7											Platelage bois						
	J	8															Contreventement métal		
	V	9											Garde corps						
	S	10																	
	D	11																	
	L	12		Déplacement container	Terrassement + fouilles			Support brasseurs d'air					Support brasseurs d'air		Pose brises soleil		Dépose plancher bois		
	M	13		Ferraillage et bétonnage des semelles et des longrines															
	M	14															Ferraillage et bétonnage des longrines +pose TPC + Hérissonnage		
	J	15																	
	V	16																	
	S	17																	
	D	18																	
	L	19		Ferraillage et bétonnage des semelles et des longrines				Support brasseurs d'air					Pose rail support luminaire y compris suspente tige filetée		Pose brises soleil		Réalisation du dallage (coffrage, ferraillage, bétonnage)		Fouilles et plots béton pour centrale PV
	M	20																	
	M	21		Déplacement container + dépose couverture tôle container															
	J	22		Destruction du plancher des containers															
	V	23		Découpe ouvertures + réservation des câbles TPC									Support toile tendue + Toile tendue						
	S	24																	
	D	25																	
								F1	F2	F3	Ext								
	L	26		Fouilles réseaux AEP + EU - Hérissonnage - Pose du ployéhylène - Pose du regarde EU - Ferraillage + bétonnage du dallage béton									Pose luminaires LED, brasseurs d'air et commandes				Pose des jalousies et climatiseur		
	M	27															Bardage extérieur		
	M	28																	
	J	29															Pose des brises soleil		Toile tendue + support
	V	30																	
	S	31																	

	D	1																	
	L	2																	
	M	3		Installation du kiosque									Adaptation tableau électrique, film solaire sur menuiseries, plantation côté parking					Faux plafond rampant	
	M	4																	
	J	5																	
	V	6																	
	S	7																	
	D	8																	
	L	9		Installation du kiosque							Faux plafond							Pose des luminaires	
	M	10																	
	M	11																	
	J	12																	
	V	13																	
	S	14																	
A	D	15																	
v	L	16		Couverture tôle + pose cadres ouvertures + pose volets roulants + pose des brises soleil							Faux plafond - Pose luminaires + brasseurs d'air							Réfection tableau électrique	
r	M	17																	
i	M	18																	
l	J	19																	
	V	20																	
	S	21																	
	D	22																	
	L	23									Faux plafond - Pose luminaires + brasseurs d'air							Peinture intérieure	
	M	24																	
	M	25																	
	J	26																	
	V	27																	
	S	28																	
	D	29																	
	L	30		Revêtement intérieur							Pose luminaires + brasseurs d'air								

Mai	M	1																	
	M	2		Revêtement intérieur							Pose luminaires + brasseurs d'air								
	J	3																	
	V	4																	
	S	5																	
	D	6																	
	L	7		Habillage bois													Installation centrale PV		
	M	8																	
	M	9																	
	J	10																	
	V	11																	
	S	12																	
	D	13																	
	L	14																	
	M	15																	
	M	16																	
	J	17		Pose jalousies							Réfection tableau électrique								
	V	18																	
	S	19																	
	D	20																	
	L	21																	
	M	22		Bordure de jardin ou T2		Pose des liminaires + équipements alimentation électrique		Installation centrale PV			Peinture int + ext								
	M	23																	
	J	24																	
	V	25																	
	S	26																	
	D	27																	
	L	28		Phytoépurateur		Pose cuve + robinets		Installation centrale PV			Plantation arbuste								
	M	29																	
	M	30																	
	J	31																	

	V	1		Phytoépurateur																
	S	2																		
	D	3																		
	L	4		Installation centrale PV																
	M	5																		
	M	6																		
	J	7																		
	V	8																		
	S	9																		
	D	10																		
	L	11		Installation centrale PV																
	M	12																		
	M	13																		
J	J	14																		
u	V	15																		
i	S	16																		
n	D	17																		